

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІКОПОЛЬ-ЕЛІОС»
Місцезнаходження юридичної особи: 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 39;
Код ЄДРПОУ 42028348;

НАКАЗ

№ 31/03 від 31 березня 2022 р.

м. Дніпро

«Щодо створення комісії в ОЗП»

Керуючись «Положенням про порядок підготовки та оцінки готовності об'єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період», затверджений Наказом Міністерством енергетики України 19 березня 2021 року № 29.

НАКАЗУЮ:

1. Створити комісію ТОВ «НІКОПОЛЬ-ЕЛІОС» з перевірки готовності сонячної електростанції ТОВ «НІКОПОЛЬ-ЕЛІОС», що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, Менжинська сільська рада (кадастрові номери земельних ділянок 1222983900:01:010:0005 та 1222983900:01:010:0006) до роботи в ОЗП.

Голова комісії:

- Яригін М.С. – Директор ТОВ «НІКОПОЛЬ-ЕЛІОС»;

Члени комісії:

- Сидор Валентин Степанович - представник ТОВ «Геліос Стратегія», старший управитель з виробництва та розподілення електроенергії СЕС ТОВ «НІКОПОЛЬ-ЕЛІОС» (на підставі наданої згоди);
- Булавін Андрій Леонідович – представник ТОВ «Геліос Стратегія», електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій (на підставі наданої згоди).

2. Яригіну М.С., голові комісії, забезпечити підготовку до перевірки сонячної електростанцій ТОВ «НІКОПОЛЬ-ЕЛІОС» до роботи в ОЗП.

3. Термін виконання: не пізніше ніж 15.11.2022 р.

Директор
ТОВ «НІКОПОЛЬ-ЕЛІОС»



Яригін М. С.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІКОПОЛЬ-ЕЛІОС»

Місцезнаходження юридичної особи: 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ
ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 39;
Код ЄДРПОУ 42028348;



Яригін М. С.

ПЕРЕЛІК

**заходів, необхідних для забезпечення готовності
сонячних електростанцій ФЕС ТОВ «НІКОПОЛЬ-ЕЛІОС»
до ОЗП та безпеки постачання електричної енергії**

1. Виконати ППР електрообладнання ФЕС.
2. Виконати тепловізійний контроль електрообладнання.
3. Виконати перевірку пристроїв РЗ та ПА.
4. Перевірити укомплектованість всіх робочих місць інструкціями з експлуатації устаткування, охорони праці та пожежної безпеки відповідно до нормативних документів.
5. Перевірити укомплектованість всіх робочих місць підготовленим і атестованим персоналом.
6. Перевірити забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту.
7. Забезпечити персонал спецодягом, спецвзуттям, утепленими куртками.
8. Підготувати переносні освітлювальні прилади для можливого виконання робіт в темний час доби.
9. Перевірити готовність транспортних засобів до роботи в осінньо-зимовий період.
10. Перевірити утеплення виробничих приміщень та кімнат для оперативно-технічного персоналу ФЕС, опалювальних систем.
11. Виконати ревізію пристроїв обігріву приміщень станції.
12. Провести огляд рівнів масла трансформаторів КТП.
13. Перевірити виконання вимог вибухопожежобезпеки паливного і кабельного господарств, силових трансформаторів та іншого обладнання.
14. Забезпечити своєчасне придбання ПММ.
15. Провести інструктаж і навчання водіїв на тему: «Експлуатація транспортних засобів в осінньо-зимовий період».
16. Провести ревізію покрівель будівель.
17. Провести ревізію систем опалення.
18. Провести ревізію та усунення недоліків на водопровідній та каналізаційній мережах ФЕС.
19. Виконати ревізію утеплення дверей в приміщеннях ФЕС. При необхідності виконати ремонт або заміну.
20. У разі пошкодження електроустановок внаслідок проведення бойових дій розробити та, за можливості, реалізувати заходи щодо відновлення надійної та безпечної роботи устаткування.

(Складений відповідно до розділу 3 Положення про порядок оцінки готовності об'єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період в частині, що відноситься до даного типу електростанцій).

Додаток 2
до Положення про порядок підготовки
та оцінки готовності об'єктів електроенергетики
до роботи в осінньо-зимовий період

АКТ
перевірки готовності до роботи
в осінньо-зимовий період 2022 / 2023 років

Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, Менжинська сільська рада «21» жовтня 2022 року
СЕС ТОВ «НІКОПОЛЬ-ЕЛІОС»
(місце складання акта)

Комісія ОЗП у складі

Голова комісії:

- Яригін М. С. – Директор ТОВ «НІКОПОЛЬ-ЕЛІОС».

Члени комісії:

- Сидор Валентин Степанович - представник ТОВ «Геліос Стратегія», старший управитель з виробництва та розподілення електроенергії СЕС ТОВ «НІКОПОЛЬ-ЕЛІОС» (на підставі наданої згоди);
- Булавін Андрій Леонідович - представник ТОВ «Геліос Стратегія», електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій (на підставі наданої згоди).

призначена наказом ТОВ «НІКОПОЛЬ-ЕЛІОС»

(хто видав наказ)

від 31.03.2022 року № 31/03, з 17.10.2022 року до 21.10.2022 виконала перевірку

СЕС ТОВ «НІКОПОЛЬ-ЕЛІОС»

(назва об'єктів електроенергетики)

та встановила:

виконання умов готовності до роботи в осінньо-зимовий період відповідно до розділу 3 «Положення про порядок оцінки готовності об'єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період».

Заходи щодо готовності об'єкта електроенергетики до роботи в ОЗП:

1. Виконано ППР електрообладнання ФЕС.
2. Виконано тепловізійний контроль електрообладнання.
3. Виконано перевірку пристроїв РЗ та ПА.
4. Перевірено укомплектованість всіх робочих місць інструкціями з експлуатації устаткування, охорони праці та пожежної безпеки відповідно до нормативних документів.
5. Перевірено укомплектованість всіх робочих місць підготовленим і атестованим персоналом.
6. Перевірено забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту.
7. Забезпечено персонал спецодягом, спецвзуттям, утепленими куртками.
8. Підготовлено переносні освітлювальні прилади для можливого виконання робіт в темний час доби.
9. Перевірено готовність транспортних засобів до роботи в осінньо-зимовий період.
10. Перевірено утеплення виробничих приміщень та кімнат для оперативно-технічного персоналу ФЕС, опалювальних систем.
11. Виконано ревізію пристроїв обігріву приміщень станції.

12. Проведено огляд рівнів масла трансформаторів КТП.
13. Перевірено виконання вимог вибухопожежобезпеки паливного і кабельного господарств, силових трансформаторів та іншого обладнання.
14. Забезпечено своєчасне придбання ПММ.
15. Проведено інструктаж і навчання водіїв на тему: «Експлуатація транспортних засобів в осінньо-зимовий період».
16. Проведено ревізію покрівель будівель.
17. Проведено ревізію систем опалення.
18. Проведено ревізію та усунення недоліків на водопровідній та каналізаційній мережах ФЕС.
19. Виконано ревізію утеплення дверей в приміщеннях ФЕС. При необхідності виконано ремонт або заміну.
20. У разі пошкодження електроустановок внаслідок проведення бойових дій розроблено заходи щодо відновлення надійної та безпечної роботи устаткування, які при необхідності і за можливості будуть реалізовані.

Висновок:

Сонячна електростанція ТОВ «НІКОПОЛЬ-ЕЛІОС»

(назва об'єктів електроенергетики)

підготовлена (не підготовлені) до роботи в ОЗП.

Підписи:


Голова комісії:

- Яригін М.С. – Директор ТОВ «НІКОПОЛЬ-ЕЛІОС».




Члени комісії:

- Сидор Валентин Степанович - представник ТОВ «Геліос Стратегія», старший управитель з виробництва та розподілення електроенергії СЕС ТОВ «НІКОПОЛЬ-ЕЛІОС» (на підставі наданої згоди)

 _____ :

- Булавін Андрій Леонідович - представник ТОВ «Геліос Стратегія», електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій (на підставі наданої згоди)

 _____

Примітка. Акт підписується всіма членами комісії. Якщо окремі члени комісії не погоджуються із загальними висновками комісії, то вони письмово висловлюють свою думку, яка додається до акта.