

Додаток 2
до Положення про порядок підготовки
та оцінки готовності об'єктів електроенергетики
до роботи в осінньо-зимовий період

АКТ
перевірки готовності до роботи
в осінньо-зимовий період 2023 / 2024 років

Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, Менжинська сільська рада «06» листопада 2023 року
СЕС ТОВ «НІКОПОЛЬ-ЕЛІОС»
(місце складання акта)

Комісія ОЗП у складі
Голова комісії:

- Кузьменко І.І. – Директор ТОВ «НІКОПОЛЬ-ЕЛІОС».

Члени комісії:

- Сидор Валентин Степанович - представник ТОВ «Геліос Стратегія», старший управитель з виробництва та розподілення електроенергії СЕС ТОВ «НІКОПОЛЬ-ЕЛІОС» (на підставі наданої згоди);
- Булавін Андрій Леонідович - представник ТОВ «Геліос Стратегія», електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій (на підставі наданої згоди).

призначена наказом ТОВ «НІКОПОЛЬ-ЕЛІОС»
(хто видав наказ)

від 20.03.2023 року № 20/03, з 01.11.2023 року до 06.11.2023 виконала перевірку

СЕС ТОВ «НІКОПОЛЬ-ЕЛІОС»
(назва об'єктів електроенергетики)

та встановила:

виконання умов готовності до роботи в осінньо-зимовий період відповідно до розділу 3 «Положення про порядок оцінки готовності об'єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період».

Заходи щодо готовності об'єкта електроенергетики до роботи в ОЗП:

1. Виконано ППР електрообладнання ФЕС.
2. Виконано тепловізійний контроль електрообладнання.
3. Виконано перевірку пристроїв РЗ та ПА.
4. Перевірено укомплектованість всіх робочих місць інструкціями з експлуатації устаткування, охорони праці та пожежної безпеки відповідно до нормативних документів.
5. Перевірено укомплектованість всіх робочих місць підготовленим і атестованим персоналом.
6. Перевірено забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту.
7. Забезпечено персонал спецодягом, спецвзуттям, утепленими куртками.
8. Підготовлено переносні освітлювальні прилади для можливого виконання робіт в темний час доби.
9. Перевірено готовність транспортних засобів до роботи в осінньо-зимовий період.
10. Перевірено утеплення виробничих приміщень та кімнат для оперативно-технічного персоналу ФЕС, опалювальних систем.
11. Виконано ревізію пристроїв обігріву приміщень станції.

12. Проведено огляд рівнів масла трансформаторів КТП.
13. Перевірено виконання вимог вибухопожежобезпеки паливного і кабельного господарств, силових трансформаторів та іншого обладнання.
14. Забезпечено своєчасне придбання ПММ.
15. Проведено інструктаж і навчання водіїв на тему: «Експлуатація транспортних засобів в осінньо-зимовий період».
16. Проведено ревізію покрівель будівель.
17. Проведено ревізію систем опалення.
18. Проведено ревізію та усунення недоліків на водопровідній та каналізаційній мережах ФЕС.
19. Виконано ревізію утеплення дверей в приміщеннях ФЕС. При необхідності виконано ремонт або заміну.
20. У разі пошкодження електроустановок внаслідок проведення бойових дій розроблено заходи щодо відновлення надійної та безпечної роботи устаткування, які при необхідності і за можливості будуть реалізовані.

Висновок:

Сонячна електростанція ТОВ «НІКОПОЛЬ-ЕЛІОС»

(назва об'єктів електроенергетики)

підготовлена (не підготовлені) до роботи в ОЗП.

Підписи:

Голова комісії:

- Кузьменко І.І. – Директор ТОВ «НІКОПОЛЬ-ЕЛІОС».



Члени комісії:

- Сидор Валентин Степанович - представник ТОВ «Геліос Стратегія», старший управитель з виробництва та розподілення електроенергії СЕС ТОВ «НІКОПОЛЬ-ЕЛІОС» (на підставі наданої згоди)

_____;

- Булавін Андрій Леонідович - представник ТОВ «Геліос Стратегія», електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій (на підставі наданої згоди)

_____.

Примітка. Акт підписується всіма членами комісії. Якщо окремі члени комісії не погоджуються із загальними висновками комісії, то вони письмово висловлюють свою думку, яка додається до акта.